

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO-INFANCIA TIBO B																			
LOCAL: RUA TREZENTOS E TREZE - JANGURUSSU - FORTALEZA - CE																			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PERC	MESES															
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
				jul/16	ago/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	111.530,22	7,61%	12.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,83	181,40	21.266,37	7.011,09	5.011,91	285,35	2.739,17	9.999,61	14.288,29	15.062,00
				11,49%						2,61%	0,16%	19,07%	6,29%	4,49%	0,26%	2,46%	8,97%	12,81%	13,50%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.371,45	2,41%	25.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,52	183,41	0,00
				73,24%													26,25%	0,52%	
3	SUPERESTRUTURA	4.705,31	0,32%	2.820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,59	1.336,91
				59,95%														11,64%	28,41%
4	PAREDES OU ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	169.221,46	11,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.125,59	0,00	0,00	0,00	55.683,60	0,00	4.587,94	43.355,06	30.879,23	11.590,04
										13,67%				32,91%		2,71%	25,62%	18,25%	6,85%
5	ESQUADRIAS	203.824,83	13,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.594,55	51.520,25
												30,63%						18,94%	25,28%
6	COBERTURA	451.078,76	30,77%	106.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,60	0,00	218.120,77	10.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.633,53	35.895,00
				23,63%						1,89%		48,36%	2,29%					8,12%	7,96%
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	680,10	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,10
																			100,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	125.669,97	8,57%	4.143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,50	0,00	612,82	0,00	0,00	18.381,90	13.325,10	4.622,32	0,00
				3,30%							1,57%		0,49%			14,63%	10,60%	3,68%	
9	PINTURA	25.362,74	1,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	113.521,51	7,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,92	0,00	58.940,20	5.103,77	23.215,20
															2,66%		51,92%	4,50%	20,45%
11	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	522,50	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	47,50
																			90,91%
12	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	38.411,44	2,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.190,89	8.512,25
																			57,77%
13	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	2.770,06	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	45.070,28	3,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.827,95	15.874,00
																			46,21%
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.576,77	0,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,94	2.470,83
																			30,92%
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	6.465,08	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,09	4.552,99
																			14,11%
17	LOUÇAS E METAIS	38.239,40	2,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.239,40
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2.684,17	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,17
19	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	2.983,77	0,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-EXTINTORES	14.601,69	1,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325,40	1.125,00
																			84,41%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.127,03	3,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,33	0,00	0,00	0,00	5.576,70	0,00	5.338,83	12.243,17
												21,30%				12,36%		11,83%	27,13%
22	SERVIÇOS FINAIS	6.129,45	0,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,21	0,00
																			30,77%
23	MURO E ACESSO	3.055,60	0,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PSG - Paisagismo	15.283,79	1,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.465.887,38	98,96%																
	TOTAL		PARCIAL	152.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.559,02	2.155,90	248.999,47	80.386,98	60.695,51	3.303,27	31.285,71	134.903,49	195.915,00	226.569,81
			ACUMULADO	10,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,36%	0,15%	16,99%	5,48%	4,14%	0,23%	2,13%	9,20%	13,36%	15,46%
				152.249,27	152.249,27	152.249,27	152.249,27	152.249,27	152.249,27	186.808,29	188.964,19	437.963,66	518.350,64	579.046,15	582.349,42	613.635,13	748.538,62	944.453,62	1.171.023,43
				10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	12,74%	12,89%	29,88%	35,36%	39,50%	39,73%	41,86%	51,06%	64,43%	79,88%