

CONTRATADA: EDCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 OBRA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO B  
 ENDEREÇO: AV. CASTELO DE CASTRO S/N - BAIRRO: CONJUNTO PALMEIRAS (LOTE 04)



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (INCL. BDI)	PERC	ACUMULADO ATÉ	01/01/2018 A	27/01/2018 A	27/02/2018 A	% DO TOTAL	
				31/12/2017	26/01/2018	26/02/2018	26/03/2018		
				05	06	07	08		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 156.434,34	7,77%	43.801,61	4.755,60	68.189,73	39.687,39	156.434,33	
				28,00%	3,04%	43,59%	25,37%	100,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.021,28	2,14%	40.579,59	120,64	1.032,51	1.290,64	43.023,38	
				94,32%	0,28%	2,40%	3,00%	100,00%	
3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 573,73	0,03%	518,31	0,00	18,47	36,95	573,73	
				90,34%	0,00%	3,22%	6,44%	100,00%	
4	FUNDAÇÕES	R\$ 9.708,18	0,48%	6.865,04	0,00	1.067,90	1.775,63	9.708,57	
				70,71%	0,00%	11,00%	18,29%	100,00%	
5	SISTEMA DE ALVENARIA ESTRUTURAL E VEDAÇÃO	R\$ 228.232,86	11,34%	111.673,27	0,00	77.599,17	38.959,35	228.231,79	
				48,93%	0,00%	34,00%	17,07%	100,00%	
6	ESQUADRIAS	R\$ 151.195,64	7,51%	0,00	0,00	68.038,04	83.157,60	151.195,64	
				0,00%	0,00%	45,00%	55,00%	100,00%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 292.742,34	14,55%	112.386,45	54.136,40	126.230,50	0,00	292.753,35	
				38,39%	18,49%	43,12%	0,00%	100,00%	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 321.139,86	15,96%	151.779,00	0,00	112.398,95	56.970,21	321.148,16	
				47,26%	0,00%	35,00%	17,74%	100,00%	
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 211.473,53	10,51%	0,00	0,00	148.031,47	63.442,06	211.473,53	
				0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	
10	PINTURA	R\$ 65.912,82	3,28%	0,00	0,00	39.547,69	26.365,13	65.912,82	
				0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%	
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 14.938,46	0,74%	3.998,81	0,00	7.469,23	3.470,20	14.938,24	
				26,77%	0,00%	50,00%	23,23%	100,00%	
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 37.475,25	1,86%	13.034,57	0,00	16.946,31	7.495,05	37.475,93	
				34,78%	0,00%	45,22%	20,00%	100,00%	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 30.616,92	1,52%	6.664,76	0,00	17.757,81	6.193,80	30.616,37	
				21,77%	0,00%	58,00%	20,23%	100,00%	
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 36.091,25	1,79%	0,00	0,00	7.218,25	28.873,00	36.091,25	
				0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 1.613,68	0,08%	0,00	0,00	322,74	1.290,94	1.613,68	
				0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 53.530,91	2,66%	5.267,91	2.043,40	21.412,36	24.806,22	53.529,89	
				9,84%	3,82%	40,00%	46,34%	100,00%	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 102.649,61	5,10%	7.103,41	0,00	64.669,25	30.877,00	102.649,66	
				6,92%	0,00%	63,00%	30,08%	100,00%	
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 60,12	0,00%	60,12	0,00	0,00	0,00	60,12	
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
19	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 34.155,47	1,70%	0,00	0,00	29.032,15	5.123,32	34.155,47	
				0,00%	0,00%	85,00%	15,00%	100,00%	
20	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.121,16	0,55%	0,00	0,00	1.112,12	10.009,04	11.121,16	
				0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%	
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 24.404,59	1,21%	8.185,42	185,09	11.152,90	4.880,92	24.404,33	
				33,54%	0,76%	45,70%	20,00%	100,00%	
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 182.964,75	9,09%	51.738,74	0,00	58.036,42	73.185,90	182.961,06	
				28,28%	0,00%	31,72%	40,00%	100,00%	
23	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.647,16	0,13%	0,00	0,00	0,00	2.647,16	2.647,16	
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
<b>R\$ 2.012.703,91</b>				<b>100,00%</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>PARCIAL</b>		<b>563.657,01</b>	<b>61.241,13</b>	<b>877.283,97</b>	<b>510.537,51</b>		
				28,00%	3,04%	43,59%	25,37%		
		<b>ACUMULADO</b>		<b>563.657,01</b>	<b>624.898,14</b>	<b>1.440.940,98</b>	<b>1.135.435,65</b>		
				28,00%	31,05%	71,59%	56,41%		