



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS - OBRAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

OBRAS E AQUISIÇÕES COM RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA FAZENDO ESCOLA

Ordem	Ano	Sit	Órgão Federal	Convênio	ID	Origem do recurso	Ação		Objeto	Valor Global	Situação	Início de obra	Conclusão
1	2013	EE	FNDE	46696	1018477	PAR	Obra	Construção	Contrução da EMEF Renascer (projeto próprio) Rua Renascimento - Bairro Renascer	R\$ 4.900.000,00	Projetos de engenharia concluídos. Fase regularização de junto ao Corpo de Bombeiros, CAESA e CEA.	mar/18	dez/18
2	2013	EE	FNDE	46696	1018480	PAR	Obra	Reconstrução	Reconstrução da EMEF Professora Eliana Flexa (Projeto Próprio) - Rua Clodoaldo da Silva Matias nº01 - Jardim I	R\$ 3.900.000,00	Projetos de engenharia concluídos. Fase regularização de junto ao Corpo de Bombeiros, CAESA e CEA.	mar/18	dez/18
3	2013	EE	FNDE	46696	1018479	PAR	Obra	Reconstrução	Reconstrução Escola Municipal Professor Raimundo Oliveira Alencar - (Projeto Próprio) (Av 29 de Julho nº1391, Bairro Novo Britizal)	R\$ 4.900.000,00	Projetos de engenharia concluídos. Fase regularização de junto ao Corpo de Bombeiros, CAESA e CEA.	mar/18	dez/18
4	2013	EE	FNDE	46696	1018485	PAR	Obra	Reconstrução	Reconstrução da EMEF Goiás (Projeto Próprio) - Distrito do Coração	R\$ 2.980.261,61	Projetos de engenharia concluídos. Fase regularização de junto ao Corpo de Bombeiros, CAESA e CEA.	mar/18	dez/18
5	2013	EE	FNDE	46696	1018476	PAR	Obra	Reconstrução	Reconstrução da EMEF Roraima (Projeto Próprio)		Obra reprogramada para reforma com outro termo em virtude tombamento pelo Patrimônio Histórico. O saldo foi redistribuído para as demais escolas do termo.		
6	2013	EE	FNDE	46696	1018478	PAR	Obra	Reconstrução	Reconstrução da EMEF Rondonia (Projeto Próprio)		Obra reprogramada para reforma com outro termo em virtude tombamento pelo Patrimônio Histórico. O saldo foi redistribuído para as demais escolas do termo.		

SUBTOTAL										R\$ 16.680.261,61	

LC - Licitação Concluída
 SG - Situação Grave
 OC - Obra Concluída
 PL - Preaparação de Licitação
 EA - Em análise
 EE - Em elaboração
 EX - Em Execução
 CC - Convênio Cancelado

OBRA/SERVIÇO/AQUISIÇÃO	1a FASE	2a FASE
REFORMAS	15	
CONSTRUÇÕES	12	2
RECONSTRUÇÕES	3	
CRECHES	6	3
QUADRAS	3	
ONIBUS	1	
DEMAIS AQUISIÇÕES	3	
Obras	43	5