



Ministério da Educação



ORGÃO GERENCIADOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ENTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
FORNECEDOR REGISTRADO: CONSÓRCIO PRÓINFÂNCIA BRASIL - PIB
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 09/2013 DE 05/11/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.026515/2013-90
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - PROINFÂNCIA TIPO "B" E ENTORNO - MI
OBRA: ID: 1005680 CRECHE/ESCOLA FAZENDINHA - MACAPA - AP
LOCAL: AV ERIPEDES AFONSO RODRIGUES, BAIRRO FAZENDINHA

Marcelo Gomes Monteiro
Engº Civil
CREA 1513008986

CONSÓRCIO PRÓINFÂNCIA BRASIL - PIB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS						PREÇO (R\$)	%	
			30	60	90	120	150	180			210
1		SONDAGEM DO TERRENO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			100%								
2		PROJ B - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			100%								
4		EDIF B - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL PROINFÂNCIA B									
	4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.453,60	-	-	-	-	-	-	2.453,60	0,14%
			100%								
	4.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.773,13	-	-	-	-	-	-	1.773,13	0,10%
			100%								
	4.3	FUNDAÇÕES	46.542,99	46.542,99	-	-	-	-	-	93.085,99	5,39%
			50%	50%							
	4.4	SUPERESTRUTURA	-	121.727,77	121.727,77	-	-	-	-	243.455,53	14,10%
				50%	50%						
	4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES	-	-	-	133.603,72	133.603,72	-	-	267.207,44	15,47%
						50%	50%				
	4.6	ESQUADRIAS	-	-	-	-	65.405,87	65.405,87	-	130.811,74	7,57%
							50%	50%			
	4.7	SISTEMA DE COBERTURA	-	48.195,59	240.977,97	144.586,78	48.195,59	-	-	481.955,93	27,91%
				10%	50%	30%	10%				
	4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	5.318,17	-	-	-	-	-	5.318,17	0,31%
				100%							
	4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	-	-	-	13.074,53	13.074,53	17.432,71	-	43.581,76	2,52%
						30%	30%	40%			
	4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	7.673,56	23.020,69	30.694,26	15.347,13	76.735,64	4,44%
						10%	30%	40%	20%		
	4.11	PINTURA	-	-	-	-	4.536,15	27.216,90	13.608,45	45.361,50	2,63%
							10%	60%	30%		
	4.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.030,50	45.457,44	3.030,50	3.030,50	3.030,50	3.030,50	-	60.609,93	3,51%
			5%	75%	5%	5%	5%	5%			
	4.13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.893,62	1.893,62	5.680,85	5.680,85	3.787,23	-	-	18.936,16	1,10%
			10%	10%	30%	30%	20%				
	4.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.639,84	2.639,84	7.919,51	7.919,51	5.279,67	-	-	26.398,36	1,53%
			10%	10%	30%	30%	20%				
	4.15	LOUÇAS E METAIS	-	-	-	-	-	18.881,45	18.881,45	37.762,90	2,19%
								50%	50%		
	4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	185,89	-	-	-	-	185,89	3.346,11	3.717,89	0,22%
			5%					5%	90%		
	4.17	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-	-	-	-	1.175,64	4.702,56	5.878,20	0,34%
								20%	80%		
	4.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.607,73	2.607,73	10.430,93	10.430,93	15.646,40	10.430,93	-	52.154,65	3,02%
			5%	5%	20%	20%	30%	20%			
	4.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	-	-	681,67	681,67	-	-	-	1.363,34	0,08%

				50%	50%						
4.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	-	-	-	-	2.346,29	4.692,59	4.692,59	11.731,47	0,68%	
						20%	40%	40%			
4.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	-	-	-	-	-	536,36	-	536,36	0,03%	
							100%				
4.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	-	2.581,07	6.452,69	2.581,07	1.290,54	-	-	12.905,37	0,75%	
			20%	50%	20%	10%					
4.23	SERVIÇOS COMPLEMETARES	-	-	-	-	-	22.098,92	22.098,92	44.197,84	2,56%	
							50%	50%			
4.24	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	1.350,60	1.350,60	0,08%	
								100%			
6	FOSSA	2.800,00	1.200,00	-	-	-	-	-	4.000,00	0,23%	
		70%	30%								
7	ACS - Acessos	-	-	-	-	375,40	938,51	563,10	1.877,01	0,11%	
						20%	50%	30%			
8	MURO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	
		70%	30%								
9	PSG - Paisagismo	-	-	-	-	-	1.149,40	4.597,60	5.747,00	0,33%	
							20%	80%			
11	MOMENTO DE TRANSPORTE	1.752,49	7.625,53	10.880,57	9.026,34	8.761,24	5.588,84	2.444,99	46.080,00	2,67%	
		4%	17%	24%	20%	19%	12%	5%			
	DESEMBOLSO MENSAL	65.679,78	285.789,75	407.782,45	338.289,46	328.353,82	209.458,76	91.633,52	1.726.987,55	100%	
	PORCENTAGEM PARCIAL	4%	17%	24%	20%	19%	12%	5%			
	PORCENTAGEM ACUMULADA	4%	20%	44%	64%	83%	95%	100%			
	DESEMBOLSO ACUMULADO	65.679,78	351.469,53	759.251,98	1.097.541,44	1.425.895,26	1.635.354,02	1.726.987,55			