



Ministério da Educação



ORGÃO GERENCIADOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ENTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
FORNECEDOR REGISTRADO: CONSÓRCIO PRÓINFÂNCIA BRASIL - PIB
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 09/2013 DE 05/11/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.026515/2013-90
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - PROINFÂNCIA TIPO "B" E ENTORNO - MI
OBRA: (1005681) CRECHE/ESCOLA FAZENDINHA - MACAPA - AP
LOCAL: TRAV. AMAZONAS, BAIRRO LAGOA AZUL

Marcelo Gomes Monteiro
Eng.º Civil
CREA 1513008986

CONSÓRCIO PRÓINFÂNCIA BRASIL - PIB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS						PREÇO (R\$)	%	
			30	60	90	120	150	180			210
1		SONDAGEM DO TERRENO	5.250,00	-	-	-	-	-	-	5.250,00	0,29%
			100%								
2		PROJ B - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	8.500,00	-	-	-	-	-	-	8.500,00	0,46%
			100%								
4		EDIF B - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL PROINFÂNCIA B									
	4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.536,03	-	-	-	-	-	-	24.536,03	1,34%
			100%								
	4.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.955,25	-	-	-	-	-	-	2.955,25	0,16%
			100%								
	4.3	FUNDAÇÕES	54.756,46	54.756,46	-	-	-	-	-	109.512,92	5,97%
			50%	50%							
	4.4	SUPERESTRUTURA	-	121.727,77	121.727,77	-	-	-	-	243.455,53	13,26%
				50%	50%						
	4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES	-	-	-	133.603,72	133.603,72	-	-	267.207,44	14,56%
						50%	50%				
	4.6	ESQUADRIAS	-	-	-	-	78.418,37	78.418,37	-	156.836,74	8,55%
							50%	50%			
	4.7	SISTEMA DE COBERTURA	-	48.195,59	240.977,97	144.586,78	48.195,59	-	-	481.955,93	26,26%
				10%	50%	30%	10%				
	4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	5.318,17	-	-	-	-	-	5.318,17	0,29%
				100%							
	4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	-	-	-	13.074,53	13.074,53	17.432,71	-	43.581,76	2,37%
						30%	30%	40%			
	4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	7.673,56	23.020,69	30.694,26	15.347,13	76.735,64	4,18%
						10%	30%	40%	20%		
	4.11	PINTURA	-	-	-	-	4.536,15	27.216,90	13.608,45	45.361,50	2,47%
							10%	60%	30%		
	4.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.030,50	45.457,44	3.030,50	3.030,50	3.030,50	3.030,50	-	60.609,93	3,30%
			5%	75%	5%	5%	5%	5%			
	4.13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.893,62	1.893,62	5.680,85	5.680,85	3.787,23	-	-	18.936,16	1,03%
			10%	10%	30%	30%	20%				
	4.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.639,84	2.639,84	7.919,51	7.919,51	5.279,67	-	-	26.398,36	1,44%
			10%	10%	30%	30%	20%				
	4.15	LOUÇAS E METAIS	-	-	-	-	-	18.881,45	18.881,45	37.762,90	2,06%
								50%	50%		
	4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	185,89	-	-	-	-	185,89	3.346,11	3.717,89	0,20%
			5%					5%	90%		
	4.17	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-	-	-	-	1.175,64	4.702,56	5.878,20	0,32%
								20%	80%		

4.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.607,73	2.607,73	10.430,93	10.430,93	15.646,40	10.430,93	-	52.154,65	2,84%
		5%	5%	20%	20%	30%	20%			
4.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	-	-	681,67	681,67	-	-	-	1.363,34	0,07%
				50%	50%					
4.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	-	-	-	-	2.346,29	4.692,59	4.692,59	11.731,47	0,64%
						20%	40%	40%		
4.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	-	-	-	-	-	536,36	-	536,36	0,03%
							100%			
4.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	-	2.581,07	6.452,69	2.581,07	1.290,54	-	-	12.905,37	0,70%
			20%	50%	20%	10%				
4.23	SERVIÇOS COMPLEMETARES	-	-	-	-	-	22.098,92	22.098,92	44.197,84	2,41%
							50%	50%		
4.24	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	1.350,60	1.350,60	0,07%
								100%		
6	FOSSA	2.800,00	1.200,00	-	-	-	-	-	4.000,00	0,22%
		70%	30%							
7	ACS - Acessos	-	-	-	-	375,40	938,51	563,10	1.877,01	0,10%
						20%	50%	30%		
8	MURO	18.900,00	8.100,00	-	-	-	-	-	27.000,00	1,47%
		70%	30%							
9	PSG - Paisagismo	-	-	-	-	-	1.149,40	4.597,60	5.747,00	0,31%
							20%	80%		
11	MOMENTO DE TRANSPORTE	3.438,93	7.908,21	10.658,82	8.842,37	8.932,12	5.824,39	2.395,16	48.000,00	2,62%
		7%	16%	22%	18%	19%	12%	5%		
	DESEMBOLSO MENSAL	131.494,25	302.385,90	407.560,69	338.105,49	341.537,20	222.706,81	91.583,67	1.835.374,01	100%
	PORCENTAGEM PARCIAL	7%	16%	22%	18%	19%	12%	5%		
	PORCENTAGEM ACUMULADA	7%	24%	46%	64%	83%	95%	100%		
	DESEMBOLSO ACUMULADO	131.494,25	433.880,15	841.440,84	1.179.546,33	1.521.083,53	1.743.790,34	1.835.374,01		