



Ministério da Educação



ORGÃO GERENCIADOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ENTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
FORNECEDOR REGISTRADO: CONSÓRCIO PRÓINFÂNCIA BRASIL - PIB
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 09/2013 DE 05/11/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.026515/2013-90
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - PROINFÂNCIA TIPO "B" E ENTORNO - MI
OBRA: CRECHE/ESCOLA N.BURITIZAL - MACAPÁ - AP
LOCAL: RUA REINALDO DAMASCENO, BAIRRO NOVO BURITIZAL (CRECHE TIA CHIQUINHA).

Marcelo Gomes Monteiro
Engº Civil
CREA 1513006986

CONSÓRCIO PRÓINFÂNCIA BRASIL - PIB

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES					PREÇO (R\$)	%
			NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO		
1		SONDAGEM DO TERRENO	-	-	-	-	-	-	0,00%
2		PROJ B - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0,00%
4		EDIF B - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL PROINFÂNCIA B							
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2		MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3		FUNDAÇÕES	26.901,33	-	-	-	-	26.901,33	3,11%
4.4		SUPERESTRUTURA	-	5,19	5,19	-	-	10,37	0,00%
4.5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES	22.144,21	22.144,21	33.216,31	27.680,26	5.536,05	110.721,04	12,81%
4.6		ESQUADRIAS	6.708,64	6.708,64	40.251,82	60.377,72	20.125,91	134.172,72	15,52%
4.7		SISTEMA DE COBERTURA	68.444,09	51.333,07	34.222,05	17.111,02	-	171.110,24	19,79%
4.8		IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	5.318,17	-	-	5.318,17	0,62%
4.9		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	13.074,53	13.074,53	13.074,53	2.179,09	2.179,09	43.581,76	5,04%
4.10		SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	6.317,70	6.317,70	25.270,80	22.111,95	3.158,85	63.176,99	7,31%
4.11		PINTURA	-	-	11.340,38	31.753,05	2.268,08	45.361,50	5,25%
4.12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.813,71	8.720,56	26.161,68	11.627,41	5.813,71	58.137,07	6,73%
4.13		INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	1.441,33	5.765,33	2.402,22	9.608,88	1,11%
4.14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA	-	-	653,82	653,82	-	1.307,64	0,15%
4.15		LOUÇAS E METAIS	-	-	7.552,58	22.657,74	7.552,58	37.762,90	4,37%
4.16		INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	-	-	1.487,16	2.230,74	-	3.717,89	0,43%
4.17		PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-	-	-	5.878,20	5.878,20	0,68%
4.18		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	2.395,38	35.930,66	7.186,13	2.395,38	47.907,54	5,54%
4.19		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	1.363,34	-	1.363,34	0,16%
4.20		INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	-	-	4.567,21	3.425,41	3.425,41	11.418,03	1,32%
4.21		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	-	-	-	536,36	-	536,36	0,06%
4.22		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	-	-	1.231,23	153,90	153,90	1.539,04	0,18%
4.23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	2.209,89	8.839,57	22.098,92	11.049,46	44.197,84	5,11%
4.24		SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	1.350,60	1.350,60	0,16%
6		FOSSA	-	-	40,00	40,00	-	80,00	0,01%
7		ACS - Acessos	-	-	-	1.877,01	-	1.877,01	0,22%
8		MURO	-	-	-	9.450,00	-	9.450,00	1,09%
9		PSG - Paisagismo	-	-	-	4.597,60	1.149,40	5.747,00	0,66%
11		MOMENTO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	22.193,32	22.193,32	2,57%
DESEMBOLSO MENSAL			149.404,21	112.909,16	250.604,47	254.876,82	96.632,18	864.426,83	100%
PORCENTAGEM PARCIAL			17%	13%	29%	29%	11%		
PORCENTAGEM ACUMULADA			17%	30%	59%	89%	100%		
DESEMBOLSO ACUMULADO			149.404,21	262.313,37	512.917,84	767.794,66	864.426,83		