

Obra: Projeto Padrão FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1

Município: MACAPÁ-AP

Endereço: BAIRRO SOL NASCENTE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.437,28	2,26%	100,00%									
				53.437,28									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	32.984,70	1,40%	15%	85%								
				4.947,71	28.037,00								
3	FUNDAÇÕES	124.212,72	5,26%		70%	30%							
					86.948,91	37.263,82							
4	SUPERESTRUTURA	138.953,72	5,89%		10%	70%	20%						
					13.895,37	97.267,61	27.790,74						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100.311,20	4,25%			15%	40%	45%					
						15.046,68	40.124,48	45.140,04					
6	ESQUADRIAS	240.930,80	10,21%					10%	40%	30%	20%		
								24.093,08	96.372,32	72.279,24	48.186,16		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	364.295,64	15,44%			25%	35%	25%	15%				
						91.073,91	127.503,48	91.073,91	54.644,35				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.273,80	0,65%			100%							
						15.273,80							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	339.733,84	14,40%				15%	20%	20%	20%	20%	5%	
							50.960,08	67.946,77	67.946,77	67.946,77	67.946,77	16.986,69	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	227.596,91	9,64%				15%	15%	25%	20%	25%		
							34.139,54	34.139,54	56.899,23	45.519,38	56.899,23		
11	PINTURA	132.056,20	5,60%							30%	25%	40%	5%
										39.616,86	33.014,05	52.822,48	6.602,81
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	36.852,52	1,56%				10%	20%	30%	20%	10%	10%	
							3.685,25	7.370,50	11.055,76	7.370,50	3.685,25	36852,22%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.844,48	0,67%					20%	20%	30%	25%	5%	
								3.168,90	3.168,90	4.753,34	3.961,12	792,22	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	41.146,59	1,74%				20%	20%	20%	20%	20%		
							8.229,32	8.229,32	8.229,32	8.229,32	8.229,32		
15	LOUÇAS E METAIS	64.627,86	2,74%						10%	20%	30%	40%	
									6.462,79	12.925,57	19.388,36	25.851,14	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.477,34	0,19%				30%	30%			20%	20%	
							1.343,20	1.343,20			895,47	895,47	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	39.522,21	1,67%				5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							1.976,11	3.952,22	3.952,22	7.904,44	11.856,66	9.880,55	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	208.333,50	8,83%				5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
							10.416,67	10.416,67	20.833,35	41.666,70	52.083,37	52.083,37	20.833,35
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	757,96	0,03%					20%				80%	
								151,59				606,37	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	28.230,99	1,20%							20%	30%	30%	20%
										5.646,20	8.469,30	8.469,30	5.646,20
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.162,72	0,22%										100%
													5.162,72
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	19.631,79	0,83%		15%	10%				30%	20%	15%	10%
					2.944,77	1.963,18				5.889,54	3.926,36	2.944,77	1.963,18
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	122.161,75	5,18%	15%	25%						15%	30%	15%
				18.324,26	30.540,44						18.324,26	36.648,52	18.324,26
24	SERVIÇOS FINAIS	3.422,76	0,15%									40%	60%
												1.369,10	2.053,66
Valores totais		2.359.959,28	100,00%	76.709,25	162.366,48	257.889,00	306.168,87	297.025,74	329.564,99	319.747,86	336.865,67	213.035,25	60.586,18
Acumulado					239.075,73	496.964,73	803.133,59	1.100.159,33	1.429.724,32	1.749.472,18	2.086.337,85	2.299.373,10	2.359.959,28

Thais Seixas Rocha

CREA 12.403