

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EMEF RENASCER

MUNICÍPIO: MACAPÁ

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SINAPI 11/2017

ITEM	SERVIÇOS	PREVISTO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ESCOLA																			
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.270,42	0,68	30.270,42	100,00														
II	MOVIMENTO DE TERRAS	28.183,90	0,64	28.183,90	100,00														
III	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	788.277,54	17,80	236.483,26	30,00	551.794,28	70,00												
IV	SUPERESTRUTURA	867.700,30	19,59			86.770,03	10,00	694.160,24	80,00	86.770,03	10,00								
V	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	154.364,02	3,49			46.309,21	30,00	92.618,41	60,00	15.436,40	10,00								
VI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	178.279,80	4,03							44.569,95	25,00	89.139,90	50,00	44.569,95	25,00				
VII	PAREDES E PAINÉIS	488.487,78	11,03							244.243,89	50,00	244.243,89	50,00	0,00					
VIII	ESQUADRIAS	335.783,71	7,58							167.891,85	50,00	167.891,85	50,00	167.891,85	50,00				
IX	COBERTURA	231.794,40	5,23							115.897,20	50,00	115.897,20	50,00	115.897,20	50,00				
X	REVESTIMENTO	263.337,07	5,95							131.668,54	50,00	131.668,54	50,00	131.668,54	50,00				
XI	PAVIMENTAÇÃO	349.368,13	7,89							87.342,03	25,00	87.342,03	25,00	174.684,06	50,00				
XII	SOLEIRAS E RODAPÉS	15.778,91	0,36													12.623,13	80,00	3.155,78	20,00
XIII	PINTURAS	256.719,66	5,80													179.703,76	70,00	77.015,90	30,00
XIV	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	68.423,73	1,55											34.211,87	50,00	34.211,87	50,00	0,00	
XV	MURO	235.858,14	5,33											117.929,07	50,00	117.929,07	50,00	0,00	
XVI	SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFERICA	51.130,10	1,15													25.565,05	50,00	25.565,05	50,00
XVII	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	77.603,75	1,75															77.603,75	100,00
XVIII	LIMPEZA DA OBRA	6.912,30	0,16															6.912,30	100,00
TOTAL		4.428.273,65	100,00	294.937,58	6,66	684.873,51	15,47	786.778,65	17,77	478.362,30	10,80	836.183,41	18,88	786.852,54	17,77	370.032,88	8,36	190.252,78	4,30
TOTAL ACUMULADO		4.428.273,65	100,00	294.937,58	6,66	979.811,09	22,13	1.766.589,74	39,89	2.244.952,04	50,70	3.081.135,45	69,58	3.867.988,00	87,35	4.238.020,88	95,70	4.428.273,65	100,00

Thais Seixas Rocha

CREA 12.403