

ÍTEM	ID	OBRA	SITUAÇÃO DA OBRA	VALOR PACTUADO	VALOR REPASSADO PELO FNDE
1	1010804	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - SIQUEIRA - Rua Tebas - Fortaleza - CE	Execução - 41,97%	5.401.450,81	2.592.696,38
2	1010806	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - CAIS DO PORTO- Avenida Zezé Diogo - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	1.080.290,16
3	1010807	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - CONJUNTO CEARÁ - Avenida F - Fortaleza - CE	Execução - 18,97%	5.401.450,81	1.620.435,21
4	1010808	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - CURIÓ - Rua Odilon Guimaraes - Fortaleza - CE	Execução- 47,19%	5.401.450,81	2.862.768,92
5	1010810	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - VILA VELHA - Rua L - Fortaleza - CE	Execução - 29,49%	5.401.450,81	2.268.609,34
6	1018608	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - MESSEJANA - Rua Coronel João de Oliveira - Fortaleza - CE	Execução - 20,51%	5.401.450,81	2.970.500,98
7	1018610	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PLANALTO AYRTON SENNA - Rua Coronel Queiroz - Fortaleza - CE	Execução - 23,37%	5.401.450,81	2.700.455,44
8	1018611	(1018611) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - AUTRAN NUNES - Rua Raimundo Ribeiro	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
9	1018612	(1018612) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PARQUE PRESIDENTE VARGAS - Avenida Osório Correia - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
10	1018613	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - MONDUBIM - Rua Renato Magalhães	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
11	1018615	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ANTONIO BEZERRA- Rua São Vicente de Paula	Planejamento pelo proponente	5401450.81	0

12	1018618	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - GRANJA LISBOA - Rua Guararema - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
13	1018620	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - JARDIM DAS OLIVEIRAS - Rua Desembargador Francisco Barros Fontenele - Fortaleza - CE	Execução	5.401.450,81	2.538.428,11
14	1018621	(1018621) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - DENDÊ - Rua Holanda	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
15	1018623	(1018623) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PRAIA DO FUTURO 2 - Rua Antonio Bandeira - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
16	1018627	(1018627) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - CONJUNTO ESPERANÇA - Rua 101	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
17	1018630	(1018630) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - SIQUEIRA - Rua Engenheiro Luis Montenegro	Execução	5.401.450,81	810.217,62
18	1018631	(1018631) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - BARROSO - Rua Augusto Calheiros - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5400910.89	0
19	1018632	(1018632) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - AUTRAN NUNES - Avenida Professor Virgínio de Moraes. - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
20	1018633	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ANCURI- Avenida do Vaqueiro - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
21	1018634	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - CANINDEZINHO - Rua Três - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0

22	1018635	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - GRANJA LISBOA - Rua Xavier da Silveira - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
23	1018636	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - GRANJA PORTUGAL - Rua João XXIII - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
24	1018637	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ANTONIO BEZERRA- Rua Dr Manoel Soares - Fortaleza - CE	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
25	1018638	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - BARROSO - Avenida Capitão Hugo Bezerra	Planejamento pelo proponente	5.401.450,81	0
26	1018639	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - JANGURUSSU- Rua Verde Quarenta e Quatro - Fortaleza - CE	Execução	5.401.450,81	810.136,63