



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS - OBRAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

OBRAS E AQUISIÇÕES COM RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA FAZENDO ESCOLA

Ordem	Ano	Sit	Órgão Federal	Convênio	ID	Origem do recurso	Ação		Objeto	Valor Global	Situação	Início de obra	Conclusão
1	2013	EX	FNDE	07248	1005682	Proinfancia	Obra	Creches	Construção da Creche Tia Chiquinha - (Av. Reinaldo Damasceno - Novo Buritizal - Cuba de Asfalto)	R\$ 1.835.374,01	Obra retomada. Conclusão por Metodologia Inovadora. Com 51,16% de execução. Foi apresentado novo boletim de medição, o qual elevará a obra a mais de 80% de execução no SIMEC	mai/15	mar/18
2	2013	EX	FNDE	07248	1005680	Proinfancia	Obra	Creches	Construção da Creche Fazendinha (PAC2-Creche/Pré-Escola 002) - (Rua Vila Operária - Distrito de Fazendinha, antiga Alfaville)	R\$ 1.835.374,01	Obra retomada. Conclusão por Metodologia Inovadora. Com 3,79% de execução	mai/15	jan/19
3	2013	EX	FNDE	07248	1005681	Proinfancia	Obra	Creches	Construção da Creche no Loteamento Amazonas (Travessa Amazonas)	R\$ 1.835.374,01	Obra retomada. Conclusão por Metodologia Inovadora. Emitir de OS de implantação.	maii15	jan/19
4	2014	EL	FNDE	08649	1012396	Proinfancia	Obra	Creches	Construção da Creche na Ilha Mirim - Bairro Infraero II (Avenida Carlos Lins Cortês)	R\$ 2.357.986,36	Em fase interna de licitação por Metodologia Convencional. Termo reprogramado com contrapartida	mar/18	jan/19
5	2014	EL	FNDE	08649	1012398	Proinfancia	Obra	Creches	Construção da Creche no Loteamento Açai - (Rua das Pupunhas)	R\$ 2.357.986,36	Em fase interna de licitação por Metodologia Convencional. Termo reprogramado com contrapartida	mar/18	jan/19
6	2014	EL	FNDE	9148	1010971	Proinfancia	Obra	Creches	Construção da Creche Professora Diene (Av. Vinicius de Moraes, Loteamento Sol Nascente)	R\$ 2.357.986,36	Em fase interna de licitação por Metodologia Convencional. Contrapartida R\$ 172.075,63. Termo reprogramado	mar/18	jan/19

7	2014	EA	FNDE	11601	1009054	Proinfancia	Obra	Creches	Construção da Creche nas Pedrinhas - (Rua da Redenção - Projeto Macapá)	R\$ 1.837.012,00	Reprogramação para Metodologia Convencional - 2a fase. Aguardando deliberação do FNDE para início de obra em razão de recursos financeiros	jan/19	ago/19
8	2014	EA	FNDE	09878	1014543	Proinfancia	Obra	Creches	Construção da Creche no Mucajá - (Avenida do Canal do Mucajá)	R\$ 1.845.374,01	Reprogramação para Metodologia Convencional - 2a fase. Aguardando deliberação do FNDE para início de obra em razão de recursos financeiros	jan/19	ago/19
9	2014	EA	FNDE	9220	1013264	Proinfancia	Obra	Creches	Construção da Creche no CD Rural (Ramal do CD Rural)	R\$ 997.335,00	Reprogramação para Metodologia Convencional - 2a fase. Aguardando deliberação do FNDE para início de obra em razão de recursos financeiros	jan/19	ago/19
10	2014	EA	FNDE	08649	1012397	Proinfancia	Obra	Creches	Construção da Creche (Distrito Santa Luzia)	R\$ 1.010.009,00	Excluída do Termo de Compromisso para reprogramação da creches Iha Mirim e Loteamento Açai. A comunidade será atendida por outra escola de ensino infantil		
SUBTOTAL										R\$ 18.269.811,12			

LC - Licitação Concluída
SG - Situação Grave
OC - Obra Concluída
PL - Preaparação de Licitação
EA - Em análise
EE - Em elaboração
EX - Em Execução
CC - Convênio Cancelado

OBRA/SERVIÇO/AQUISIÇÃO	1a FASE	2a FASE
REFORMAS	15	
CONSTRUÇÕES	12	2
RECONSTRUÇÕES	3	
CRECHES	6	3
QUADRAS	3	
ONIBUS	1	
DEMAIS AQUISIÇÕES	3	
Obras	43	5